



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

"P.O.R. FESR – FSE 2014 – 2020 – ASSE PRIORITARIO XII – AZIONE 12.1 – SUB – AZIONE 6.6 – POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA CON LA LAMA BALICE E RIPRISTINO NATURALISTICO"

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



PROGETTISTA - CSP - CSE  
DOTT. ING. GIUSEPPE CERVAROLO



PROGETTISTA  
ING. ANNA MARIA MIRACCO



PROGETTISTA  
ARCH. MARTINA MORRONE



PROGETTISTA  
DOTT. AGRONOMO GIOVANNI GALLICCHIO



R.U.P.  
ING. PAOLO DELLORUSSO

PROGETTISTA  
ARCHEOLOGO GIACOMO D'ELIA  
Dott. GIACOMO D'ELIA  
ARCHEOLOGO  
Via Mario Di Locce, 14  
73100 LECCE  
Cod. Fisc.: DLE GCM 72T04 E986K  
Partita IVA 03090370739

*Giacomo D'elia*

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	OTTOBRE 2021	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	ING. GIUSEPPE CERVAROLO	ING. GIUSEPPE CERVAROLO	ING. GIUSEPPE CERVAROLO
B					
C					

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Realizzazione della ciclovia periferia est

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

"P.O.R. FESR - FSE 2014 - 2020 - Asse prioritario XII - Azione 12.1 - SUB - Azione 6.6 - Potenziamento della connessione ecologica con la Lama Balice e Ripristino Naturalistico"

N.	FASI LAVORATIVE	NUMERO MESE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE			
			Durata (gg)	Numero settimana				Numero settimana				Numero settimana				Numero settimana				Numero settimana						
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Allestimento cantiere stradale - Area intervento 1	2																								
	<b>AREA INTERVENTO 1</b>	<b>38</b>																								
	Movimento terra - demolizioni - trasporti e conferimenti in discarica	5																								
	Asportazione strato di usura - fresatura	6																								
	Realizzazione aree pedonali - massetto, cordoli e pavimentazione	10																								
	Formazione del manto di usura, collegamento e base	10																								
	Arredo, verde urbano e illuminazione	7																								
	<b>Smontaggio area cantiere - Area intervento 1</b>	<b>2</b>																								
2	Allestimento cantiere stradale - Area intervento 2	2																								
	<b>AREA INTERVENTO 2</b>	<b>49</b>																								
	Movimento terra - demolizioni - trasporti e conferimenti in discarica	10																								
	Asportazione strato di usura - fresatura	7																								
	Realizzazione aree pedonali - massetto, cordoli e pavimentazione	15																								
	Formazione del manto di usura, collegamento e base	10																								
	Arredo, verde urbano e illuminazione	7																								
	<b>Smontaggio area cantiere - Area intervento 2</b>	<b>2</b>																								
	<b>Allestimento cantiere stradale - Area intervento 3</b>	<b>2</b>																								
3	<b>AREA INTERVENTO 3</b>	<b>43</b>																								
	Movimento terra - demolizioni - trasporti e conferimenti in discarica	5																								
	Asportazione strato di usura - fresatura	6																								
	Realizzazione aree pedonali - massetto, cordoli e pavimentazione	15																								
	Formazione del manto di usura, collegamento e base	10																								
	Arredo, verde urbano e illuminazione	7																								
	<b>Smontaggio area cantiere - Area intervento 3</b>	<b>2</b>																								
	<b>Allestimento cantiere stradale - Area intervento 4</b>	<b>2</b>																								
4	<b>AREA INTERVENTO 4</b>	<b>34</b>																								
	Movimento terra - demolizioni - trasporti e conferimenti in discarica	5																								
	Asportazione strato di usura - fresatura	6																								
	Realizzazione aree pedonali - massetto, cordoli e pavimentazione	6																								
	Formazione del manto di usura, collegamento e base	10																								
	Arredo, verde urbano e illuminazione	7																								
	<b>Smontaggio area cantiere - Area di intervento 4</b>	<b>2</b>																								
		<b>180</b>																								